

УТВЕРЖДАЮ \_\_\_\_\_

Заместитель Губернатора  
Калужской области  
О.В. Иванова

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания регионального штаба по газификации Калужской области**  
**по вопросу реализации программы социальной газификации**

Калуга

27 ноября 2023 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Юрков<br>Вячеслав Валерьевич      | – заместитель министра – начальник управления газификации и газоснабжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области;                           |
| Лаврентьев<br>Дмитрий Юрьевич     | – заместитель министра – начальник управления тарифного регулирования министерства конкурентной политики Калужской области;   |
| Жердев<br>Дмитрий Анатольевич     | – заместитель начальника управления – начальник отдела по реализации программ газификации министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области; |
| Гапуненков<br>Владимир Васильевич | – заместитель министра – начальник управления по доходам и отраслевому финансированию министерства финансов области (в режиме ВКС);                                       |
| Воропаев<br>Дмитрий Викторович    | – заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Калуга» по строительству и инвестициям;  |
| Балашова<br>Елена Евгеньевна      | – начальник отдела строительства и инвестиций АО «Газпром газораспределение Калуга»;  |
| Туляков<br>Рафаэль Халяфович      | – заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» по реализации газа;  |
| Герасимов<br>Александр Николаевич | – начальник отдела реализации газа промышленным потребителям ООО «Газпром межрегионгаз Калуга»;   |
| Вишняков<br>Михаил Игоревич       | – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги;   |
| Карпов<br>Игорь Николаевич        | – директор МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги.   |

В режиме видеоконференции присутствовали представители администраций муниципальных образований, представители газораспределительных организаций, представители подрядных организаций по строительству межпоселковых газопроводов.

ВЫСТУПИЛИ: Юрков В.В., Воропаев Д.В., Герасимов А.Н.

Обсудив вопросы повестки, обменявшись мнениями РЕШИЛИ:

**Вопрос 1. Реализация Программы развития газоснабжения и газификации Калужской области на период с 2021 по 2025 годы. Вопросы строительства вводных в 2023 году межпоселковых газопроводов.**

Заслушав доклады представителей подрядных организаций по строительству межпоселковых газопроводов, в результате обмена мнениями решили:

1.1. Подрядной организации ООО «Ремгазстрой» совместно с АО «Газпром газораспределение Калуга»:

1.1.1. По объекту «Газопровод межпоселковый х. Новоалександровский - с. Буднянский, дер. Буда Первая - дер. Буда Вторая Спас-Деменского района к дер. Кузьминичи Куйбышевского района Калужской области» выполнить строительство линейной части до 31.12.2023. Ввод объекта осуществить в 2024 году.

1.1.1. По объекту «Газопровод межпоселковый с.Шанский Завод - дер. Терехово - дер. Михали - дер.Раево с отводом до дер. Павлищево Износковского района Калужской области» выполнить строительство линейной части до 31.12.2023 с подписанием акта СНИП. Работы по благоустройству объекта осуществить в 2024 году.

1.2. Подрядной организации ООО «СпецНефтеГазМонтаж» совместно с АО «Газпром газораспределение Калуга»:

1.2.1. По объекту «Газопровод межпоселковый от дер. Куровское – дер. Тучнево – дер. Осеньево Дзержинского района Калужской области». АО «Газпром газораспределение Калуга» оказать содействие в ускорении вопроса поставки оборудования на объект. Выполнить строительство линейной части до 31.12.2023 с подписанием акта СНИП. Работы по благоустройству объекта осуществить в 2024 году.

1.3. Подрядной организации ООО «Спец ППКС»/ООО «Московская Газораспределительная Компания» совместно с АО «Газпром газораспределение Калуга»:

1.3.1. По объекту «Газопровод межпоселковый дер. Прудки - дер. Дольское - дер. Победа Малоярославецкого района Калужской области» выполнить строительство линейной части до 31.12.2023. Ввод объекта осуществить в 2024 году. Министерству природных ресурсов и экологии Калужской области оказать содействие в согласовании соответствующей лесной документации.

1.4. Подрядной организации АО «Теплогазинжиниринг» совместно с АО «Газпром газораспределение Калуга»:

1.4.1. По объекту «Газопровод межпоселковый дер. Кувшиново - дер. Натальинка - дер. Катилово - дер. Погореловка - дер. Крюково с отводами дер. Стрекалово, дер. Дзержинка - дер. Никитино - дер. Пушкино - дер. Нефедово Юхновского района Калужской области» выполнить строительство линейной части до 31.12.2023. Ввод объекта осуществить в 2024 году.

1.4.2. По объекту «Межпоселковый газопровод дер. Беляево - с. Климов Завод Юхновского района Калужской области» ускорить работы по вырубке леса. НП «Угра» провести необходимую работу с Минприроды РФ о согласовании заключения соответствующего соглашения. Ввод объекта осуществить в 2024 году.

1.5. Подрядной организации ООО «СТРОЙ-ПРОМ»/ООО «Строительные технологии» совместно с АО «Газпром газораспределение Калуга»:

1.5.1. По объекту «Газопровод межпоселковый от дер. Асмолово до с. Новое Село - с. Барнятино Барятинского района Калужской области» ускорить работы по

вырубке леса. Выполнить строительство линейной части до 31.12.2023. Ввод объекта осуществить в 2024 году.

1.5.2. По объекту «Газопровод межпоселковый от г. Сосенский – дер. Марьино - дер. Гранный Холм Козельского района Калужской области» направить в срок до 01.12.2023 адрес АО «Газпром газораспределение Калуга» график производства работ. Ввод объекта осуществить в 2024 году.

1.5.3. По объекту «Газопровод межпоселковый с. Ильинское - дер. Сокольники-Вторые - дер. Сокольники-Первые Малоярославецкого района Калужской области» направить в срок до 01.12.2023 адрес АО «Газпром газораспределение Калуга» график производства работ. Ввод объекта осуществить в 2024 году.

1.6. Подрядной организации ООО «НЕФТЕХИММОНТАЖ»:

1.6.1. По объекту «Газопровод межпоселковый от ГРС «Воробьи» до ГРС «Барсуки» Жуковского района Калужской области» направить в срок до 01.12.2023 адрес АО «Газпром газораспределение Калуга» график производства работ. Ввод объекта осуществить в 2024 году.

1.7. Подрядной организации АО «СМУ -53» совместно с АО «Газпром газораспределение Калуга»:

1.7.1. По объекту «Газопровод межпоселковый от дер. Кривское к дер. Городня - дер. Писково с отводом на дер. Сороковець, дер. Бавыкино, дер. Машково, дер. Заречье Боровского района Калужской области» выполнить строительство линейной части до 31.12.2023. Ввод объекта осуществить в 2024 году.

1.8. Подрядной организации ООО «ШТЕРНЕ» совместно с АО «Газпром газораспределение Калуга»:

1.8.1. «По объекту «Газопровод межпоселковый дер. Торкотино - с. Местнички - с. Подкопаево - с. Гаврики Мещовского района Калужской области» рассмотреть возможность ввода в эксплуатацию в 2023 году.

1.8.2. «По объекту Газопровод межпоселковый к дер. Лукьяново, дер. Астреево, дер. Константиново с отводом к дер. Некрасово Малоярославецкого района Калужской области» выполнить строительство линейной части до 31.12.2023. Ввод объекта осуществить в 2024 году.

1.9. Подрядной организации ООО «РОССбилдинг»/ ООО «Строительные технологии» совместно с АО «Газпром газораспределение Калуга»:

1.9.1. «По объекту «Газопровод межпоселковый дер. Панское - дер. Заболотное - п. Игнатьевское - дер. Дубровка - дер. Бородухино Малоярославецкого района Калужской области» выполнить строительство линейной части до 31.12.2023. Ввод объекта осуществить в 2024 году.

## **Вопрос 2. Исполнение Плана мероприятий («дорожной карты») на 2023-2024 гг. по оптимизации процесса «Социальная газификация в Калужской области».**

В рамках реализации пунктов 3,6,10,11 Плана мероприятий («дорожной карты») на 2023-2024 гг. по оптимизации процесса «Социальная газификация в Калужской области»:

### **2.1. Администрациям муниципальных образований области:**

2.1.1. Организовать посредством публикаций в СМИ и социальных сетях информирование граждан о возможности самостоятельно рассчитать примерную стоимость подключения, используя калькулятор стоимости газификации <https://connectgas.ru/calculator>, список ссылок на публикации направить в министерство

строительства и ЖКХ области.

**Срок – 07.12.2023**

2.1.2. Организовать посредством публикаций в СМИ и социальных сетях информирование граждан о наличии и возможностях интерактивной карты газификации населенных пунктов Калужской области, размещенной на Геопортале Калужской области по адресу <https://clck.ru/35VjyJ>. Список ссылок на публикации направить в министерство строительства и ЖКХ области.

**Срок – 07.12.2023**

2.1.3. Оказывать содействие ГРО в решении вопросов, касающихся урегулирования ситуаций, связанных с получением разрешений на прокладку газопроводов по участкам федеральной, областной и муниципальной собственности в рамках действующего законодательства.

**Срок – постоянно**

2.1.4. Усилить разъяснительную работу с гражданами, планирующими или уже заключившими договора на подключение газа, о порядке действий на каждом из этапов подключения к сетям газораспределения «от заявки до врезки».

**Срок – постоянно**

## **2.2. Газораспределительным организациям области:**

2.2.1. Организовать посредством публикаций в СМИ и социальных сетях информирование граждан о возможности самостоятельно рассчитать примерную стоимость подключения, используя калькулятор стоимости газификации <https://connectgas.ru/calculator>, список ссылок на публикации направить в министерство строительства и ЖКХ области.

**Срок – 07.12.2023**

2.2.2. При необходимости, инициировать внесение вопросов, касающихся урегулирования ситуаций, связанных с получением разрешений на прокладку газопроводов по участкам федеральной, областной и муниципальной собственности, на рассмотрение регионального штаба.

**Срок – постоянно**

2.2.3. Усилить разъяснительную работу с гражданами, планирующими или уже заключившими договора на подключение газа, о порядке действий на каждом из этапов подключения к сетям газораспределения «от заявки до врезки».

**Срок – постоянно**



**В.В. Юрков**